

# 项目工作简报

2022年第4期

西华大学基建处

2022年8月12日

## 2022年暑期项目进展情况

### 一、第五食堂及德馨苑学生活宿舍11号、12号楼建设项目

- 1、初步设计和设计概算已报省发改委，待批复。
- 2、本项目工程量清单和控制价已编制完成，施工招标控制价为324002412.31元。
- 3、8月12日，基建处、国资处（招投标中心）取得学校同意已完成施工招标文件资料上传，待四川省公共资源交易平台审核通过，预计8月15日（下周一）审核通过后公布。
- 4、施工开标时间预计为9月6日。

### 二、彭州校区（四川省应急管理学院）改造提升项目一期工程

- 1、8月10日，按照成都市发改委要求，基建处已取消本项目外立面风貌改造内容，保留总平、道路、运动设施等内容重新递交立项材料。修改后的立项金额约为2421万元。

2、8月12日，成都市发改委审批处黄处长组织彭州市发改委、规自局、环保局、教育局相关人员在我校彭州校区召开现场会，核查我校彭州校区拟立项改造实施内容，现场会议结论为支持我校立项实施相关改造工作。

3、基建处待成都市发改委立项通过后，拟向学校申请同意重新将风貌改造内容纳入本项目实施。

### 三、彭州校区北区常规维修项目

#### （一）食堂改造

1.食堂大厅整体改造已大体完成（含售卖台、地面打磨、天棚、墙面粉刷），待局部收边收口。

2.食堂后厨水电及土建施工已完成90%，拟于本周内完成整体改造，已于8月12日通知总公司设备进场安装。



#### （二）一公寓改造

1. 浴室墙面贴砖已完成，地面铺砖拟于8月13日完成。
2. 寝室空调线槽、线缆、插座安装已完成，主电缆穿线拟于8月13日完成。
3. 热水机组的设备基础施工已完成，已于8月5日通知总公司热水设备进场安装。

### (三) 二公寓改造

卫生间和盥洗间地砖及隔断施工已完成90%，剩余部分拟于本周内完成。

### (四) 图书馆改造

1. 消防水系统管道安装工作已完成。
2. 墙面乳胶漆施工进度完成80%。
3. 强弱电施工进度完成80%。
4. 防火门、钢质门安装工作完成80%。



### (五) 新建篮球场

1. 篮球场地混凝土浇筑及电缆管线预埋工作已完成，二灰基

层施工拟于8月13日完成。

2.篮球场周围排水管道施工已完成，周围道路混凝土铺设拟于8月14日完成。



## (六) 应急管理学院办公区域改造

1.办公楼四、五楼及楼梯间乳胶漆施工已完成。  
2.一教一楼教室、公共区域粉刷及灯光改造已完成，一教一楼、二楼阶梯教室灯光改造已完成。

## 四、校本部办学条件提升改造项目

### (一) 一标段图书馆空调改造

一至四楼室外机全部安装就位，三、四楼已具备运行条件。五楼吊顶施工开始，六楼喷涂已完成。


### (二) 二标段临江苑运动场改造

1.完成看台整体结构浇筑，外墙面及看台地面施工完成30%，钢结构拼装、焊接及张拉膜施工已完成，本周内完成吊装。

2.运动场草坪铺设已完成80%，拟于本周完成整体拼接及

裁剪施工。

3. 周边道路基层施工完成80%，预计下周完成新增三角荒地区域道路基层铺设。



### (三) 三标段篮球场足球场改造

新建足球场、铅球投掷场施工进度完成99%，正进行收尾工作。

## 五、校本部腾空公寓维修改造

### (一) 临江苑、锦地苑、老区

1. 家具维修施工进度完成80%。
2. 完成墙面腻子找补，粉刷施工进度完成80%。
3. 水电改造已完成70%。

### (二) 德馨苑

1. 家具维修施工进度完成80%。
2. 完成墙面腻子找补，粉刷施工进度完成80%。
3. 水电改造已完成80%。