项目工作简报

2022年第2期

西华大学基建处　　2022年7月29日

2022年暑期项目进展情况

一、第五食堂及德馨苑学生宿舍11号、12号楼建设项目

1.省住建厅已完成初步设计专家评审工作，评审结果预计下周报省发改委，待省发改委党组会会议通过后下发批复文件。

2.两项目设计概算已报省财评中心，预计7-10天出具二次财评结果。

3.设计单位中建西南院施工图纸设计内审版完成，拟开展施工图设计审查工作。

二、彭州校区北区常规维修项目

（一）食堂改造

1.拆除工作已完成，开始砌墙工作。

2.食堂后厨开始水电及吊顶施工。



（二）一公寓改造

1.浴室拆除工作已完成，进入水电施工阶段。

2.寝室空调线槽开始安装。



（三）二公寓改造

卫生间和盥洗间防水卷材施工已完成，地砖施工进度完成40%。



（四）图书馆改造

1.全部拆除工作已完成。

2.消防水系统管道安装工作已完成。

3.墙面乳胶漆施工进度完成40%。

4.强弱电施工进度完成40%。

5.防火门、钢质门安装工作完成50%。



（五）新建篮球场

完成锅炉房拆除及场地平整工作，开始进行基层施工。



（六）应急管理学院办公区域改造

乳胶漆进入施工阶段。

三、彭州校区（四川省应急管理学院）改造提升项目一期工程

北区房屋安全鉴定工作已完成，可研报告已完成初稿编制并发送成都市发改委初审。

四、校本部办学条件提升改造项目

（一）一标段图书馆空调改造

1.五六楼完成拆除工作，进入管道施工阶段。

2.室内机安装工作已完成至四楼。室外机已完成三楼四楼安装工作。

3.室外道路进场铺装。



（二）二标段临江苑运动场改造

1.完成看台整体结构浇筑，进入外墙面及看台地面施工阶段。

2.运动场地面修补及清洁工作已完成，由于受疫情影响，沥青油面将于30日进场铺设。

3.周边道路基层施工进度完40%进度工作（变更新增三角荒地区域），已浇筑道路路基混凝土110米，道路面层20天浇筑完成。



（三）三标段篮球场足球场改造

新建足球场、铅球投掷场施工进度完成95%。

五、校本部腾空公寓维修改造

（一）临江苑、锦地苑、老区

1.家具维修施工进度完成60%。

2.完成墙面腻子找补，粉刷施工进度完成30%。

3.老区5舍完成家具拆除工作。

（二）德馨苑

1.家具维修施工进度完成60%。

2.完成墙面腻子找补，粉刷施工进度完成30%。



